comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'
SERVIZIO STRADE E VERDE PUBBLICO

REG. DET. DIR. N. 2724 / 2020

CUP: F97H17001710004

CIG lavori: 7619725BFA

CIG incarico Malech: ZB72CB3FD2

CIG incarich Radanich: Z222CDB457

CG incarico Todaro: Z57238082E

OGGETTO: Codice opera 17186 - Manutenzione straordinaria Pontebianco e Ponteverde – Approvazione perizia di variante e suppletiva - impegni di spesa - Spesa complessiva euro 450.000,00

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che il personale tecnico del Servizio spazi aperti, verde pubblico e strade ha effettuato una serie di sopralluoghi tecnici, al fine di verificare lo stato delle strutture del Pontebianco e Ponteverde, da cui si è evidenziata la necessità di effettuare un intervento di consolidamento delle strutture;

che a tal fine è stata avviata, mediante appalto esterno, una costante attività di monitoraggio strutturale dell'area;

che con deliberazione consiliare n. 55 dd. 27.11.2017 è stata approvata la variazione n. 5 al Bilancio di Previsione 2017-2019, e nell'ambito di tale variazione è stato stanziato per l'anno 2018 l'importo di euro 150.000,00 per l'intervento denominato codice opera 17186 – manutenzione straordinaria Pontebianco e Ponteverde, finanziato con proventi da urbanizzazioni;

che con determinazione dirigenziale n. 3867/2017, esecutiva in data 28.12.2017, è stato affidato al dott. ing. Mario Smrekar l'incarico professionale di redazione del progetto definitivo/esecutivo delle opere strutturali, di Direzione dei lavori nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione relativamente all'intervento in oggetto, per la spesa presunta di euro 25.376,00 Iva ed oneri previdenziali inclusi, avuto riguardo ad una stima dei costi complessivi dell'intervento di euro 150.000,00, di cui indicativi euro 100.000,00 euro per lavori a base d'asta;

preso atto che da ulteriori sopralluoghi tecnici in sito è emerso che il costo delle opere di manutenzione straordinaria di Pontebianco e Ponteverde risulta più oneroso, avuto riguardo al tipo di intervento da eseguire ed agli ammaloramenti riscontrati;

che pertanto in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 - avvenuta con deliberazione consiliare n. 17 del 8.5.2018 - è stata prevista l'ulteriore spesa di euro 200.000,00 per la copertura della spesa necessaria a dare attuazione all'intervento di cui trattasi, finanziata con alienazioni;

che inoltre con deliberazione giuntale n. 274 dd. 7.6.2018 di approvazione della variazione n. 3 al Bilancio è stata modificata la copertura finanziaria dell'ulteriore spesa di euro 200.000,00 da alienazione immobili (non realizzate) a contributo regionale, già riscosso (provv. Entrata 17444/18);

che con deliberazione giuntale n. 296 dd. 18.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo prevedente una spesa di euro 350.000,00 intero quadro economico così suddivisa:

	Importi (in euro)	Importi (in euro)
A) Lavori		
Importo da appaltare	212.925,21	
Oneri per la sicurezza	12.074,79	
Totale A)		225.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 22% su A)	49.500,00	
Incarico prog. DL CSE (DIM 3867/2017 - DIM 1783/2018)	47.580,00	
Incarico collaudo statico (DIM 1168/2018)	1.886,28	
Incentivo art. 113 (fondo compreso)	3.375,00	
Modifiche impianti semaforici	19.000,00	
Imprevisti (IVA inclusa)	3.658,72	
Totale B)		125.000,00
Totale generale		350.000,00

che – in ragione dell'incremento dell'importo dei lavori – con determinazione dirigenziale n. 1783 dd. 12.7.2018 è stato adeguato l'onorario professionale per l'incarico al dott. ing. Mario Smrekar, approvando la nuova proposta di parcella presentata dal professionista di complessivi euro 47.580,00 (imponibile euro 37.500,00 più euro 1.500,00 per inarcassa 4% più euro 8.580,00 per IVA 22% - cap. 5017186, imp. 2018/5489, finanziata con proventi da urbanizzazioni);

che con determinazione dirigenziale n. 2218/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori, ed è stato così aggiornato il quadro economico, invariata la spesa complessiva di euro 350.000,00:

	Importi (in euro)	Importi (in euro)
A) Lavori		
Lavori da appaltare	212.801,28	
Oneri per la sicurezza	12.198,72	
Totale A)		225.000,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 22% su A)	49.500,00	
Incarico prog. DL CSE (DIM 3867/2017 - DIM 1783/2018)	47.580,00	
Incarico collaudo statico (DIM 1168/2018)	1.886,28	
Incentivo art. 113 D.Lvo 50/2018	2.475,00	
Fondo innovazione e tecnologia	900,00	
Modifiche impianti semaforici (IVA inclusa)	22.000,00	
Imprevisti (IVA inclusa)	658,72	
Totale B)		125.000,00
Totale generale		350.000,00

preso atto che con determinazione dirigenziale n. 2652/2018 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi all'impresa Pertot Ecologia / Servizi s.r.l., ed è stato aggiornato il quadro economico dell'intervento secondo il seguente prospetto:

	Importi (in euro)	Importi (in euro)
A) Lavori		
Lavori appaltati	182.747,36	
Oneri per la sicurezza	12.198,72	
Totale A)		194.946,08
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA 22% SU A)	42.888,14	
Incarico progettazione (liquidato)	28.548,00	
Incarico DL+CSE	19.032,00	
Incarico collaudo statico (DIM 1168/2018)	1.886,28	
Incentivo art. 113	2.475,00	
Fondo innovazione e tecnologia	900,00	
Modifiche impianti semaforici (IVA inclusa)	21.998,88	
Imprevisti (IVA inclusa)	659,84	
Totale B)		118.388,14
Totale generale		313.334,22

atteso che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di "armonizzazione contabile" di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., in considerazione del fatto che i lavori sarebbero stati avviati nel 2018 l'importo corrispondente al ribasso di gara (IVA compresa) pari ad Euro 36.665,78 è stato mantenuto

nell'esercizio 2019 (pren. 82100/2019) e potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento;

preso atto che in data 8.1.2019 è stato stipulato in modalità elettronica il contratto n. 3/2019 del Registro delle Scritture Private, tra il Comune e l'impresa aggiudicataria Pertot Ecologia / Servizi s.r.l.;

preso atto che il progetto prevedeva alcune modifiche, nel corso dei lavori, dell'assetto viario lungo le Rive cittadine, che comportavano lo spostamento dei semafori esistenti e la posa temporanea di nuovi semafori, per il costo stimato in euro 21.998,88 IVA inclusa;

preso atto che le Rive cittadine assorbono un'intensa mole di traffico in tutto l'arco dell'anno, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, ivi compreso il passaggio di mezzi pubblici e di pullman turistici;

preso altresì atto che in concomitanza con l'avvio dei lavori la società AcegasApsAmga s.p.a. ha intrapreso contatti con il Comune, manifestando la necessità di posa di un cavidotto sotto il ponte, da eseguirsi in concomitanza ai lavori di cui trattasi, seppur separatamente rispetto all'intervento in oggetto;

che inoltre l'avvio dei lavori di riqualificazione di piazza Libertà, che insistono su un'area ravvicinata alle Rive, ha reso opportuno ritardare l'avvio dei lavori in oggetto, al fine di evitare congestionamenti del traffico;

preso quindi atto che a seguito della stipula del contratto e per le motivazioni dianzi descritte, sono stati intrapresi contatti tra la stazione appaltante, l'ufficio di Direzione lavori e l'impresa affidataria, al fine di valutare delle modifiche organizzative al cantiere ed alle modalità operative d'intervento;

che a tale scopo sono stati eseguiti dei sondaggi sui fondali all'interno ed all'esterno del Canal Grande, per valutare la possibilità di porre in opera delle palancole a mare per abbassare il livello delle acque sotto i ponti, così da permettere all'impresa di effettuare l'intervento su una piattaforma galleggiante sotto i ponti;

che per le motivazioni di cui sopra, il progettista – sentito il RUP – ha ritenuto opportuno proporre delle modifiche all'organizzazione del cantiere così da migliorare l'operatività del cantiere, perseguendo i seguenti obiettivi:

- limitare al minimo l'impatto sul traffico lungo le Rive cittadine nel corso dei lavori;

- apportare il minor numero possibile di modifiche, seppur temporanee, alla conformazione stradale ed alle isole spartitraffico esistenti in superficie, evitando laddove possibile l'installazione dei semafori temporanei;

- garantire maggior sicurezza, efficacia e velocità alla durata complessiva dei lavori;

che a tal fine, il progettista dott. ing. Mario Smrekar aveva avviato la predisposizione di una perizia di variante e suppletiva ai lavori;

preso atto che – a seguito del decesso dell'ing. Mario Smrekar – per la prosecuzione dell'incarico professionale sono stati intrapresi contatti con l'ing. Niccolò Malech e con l'arch. Fabio Radanich, che hanno collaborato con lo stesso ing. Mario Smrekar;

preso atto che con deliberazione n. 688 dd. 19.12.2019, la Giunta comunale ha autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta, per l'importo complessivo di euro 36.665,78 IVA compresa, per affrontare le seguenti spese:

a) affidamento di un nuovo incarico professionale all'ing. Niccolò Malech per la progettazione di una perizia di variante e suppletiva ai lavori nonché all'arch. Fabio Radanich per l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza;

b) ampliamento dell'incarico di collaudo statico all'ing. Pietro Todaro;

c) affidamento all'impresa aggiudicataria Pertot Ecologia / Servizi s.r.l. delle maggiori lavorazioni conseguenti all'approvazione della perizia di variante e suppletiva;

d) eventuali oneri connessi al rilascio dei permessi con gli Enti preposti;

e) costo dell'allacciamento elettrico e dell'energia per l'alimentazione delle elettropompe necessarie a mantenere il livello delle acque sufficientemente basso nel canale di Ponterosso;

che per le motivazioni ivi indicate, con deliberazione giuntale n. 112/2020 è stata approvata la variazione di esigibilità dal 2019 al 2020 dell'importo di euro 36.665,78 di cui alla pren. 82100/2019, corrispondente al ribasso di gara;

preso atto che con determinazione dirigenziale n. 487/2020 si è provveduto al depennamento dell'importo di euro 19.032,00 dall'imp. 93200/2019, in quanto a seguito del decesso dell'ing. Mario Smrekar detto importo risultava collegato ad una prestazione divenuta ineseguibile;

che con determinazione dirigenziale n. 760/2020 è stato disposto di:

a) affidare all'ing. Niccolò Malech l'incarico di progettazione della perizia di variante e suppletiva ai lavori in argomento, per la spesa di euro 9.880,00 IVA ed oneri previdenziali inclusi, che trova copertura al cap. 501718600, imp. 65729/2020;

b) prenotare la spesa complessiva di euro 19.032,00 al cap. 20171860 (pren. 65730/2020), finalizzato alla copertura della maggiore spesa per lavori ed oneri per la sicurezza conseguente all'esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante che sarà approvata con successivo provvedimento;

che con determinazione dirigenziale n. 873/2020 è stato disposto di affidare all'arch. Fabio Radanich l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza e di direttore dei lavori per l'intervento in oggetto, per la spesa complessiva di euro 24.741,60 IVA ed oneri previdenziali inclusi, che trova copertura al cap. 501718600, imp. 65972/2020;

preso atto che nel corso della redazione della perizia di variante e suppletiva all'intervento, è emersa la necessità di eseguire ulteriori interventi complementari all'intervento di manutenzione straordinaria del ponte, per la spesa ulteriore presunta di euro 100.000,00;

vista la corrispondenza, conservata in atti, tra il RUP ed il Direttore del Dipartimento Servizi finanziari, tributi e partecipazioni societarie, ed in particolare la e-mail dd. 18.09.2020 con la quale il Direttore dott. Vincenzo Di Maggio autorizza l'utilizzo del capitolo 1051700 per l'imputazione della spesa complessiva di euro 100.000,00;

preso atto che detta spesa di euro 100.000,00 viene finanziata come segue:

- per euro 48.020,03 con Proventi derivanti da urbanizzazioni (1URB) – acc. 2283/2020 all capitolo E 00294000 "Proventi derivanti dalle concessioni edilizie"

- per euro 51.979,97 con Contributo regionale (1CR) – acc. 4497/2020 al capitolo E 00271000 "Contributi dalla Regione per opere pubbliche"

ritenuto pertanto opportuno e necessario approvare la perizia di variante e suppletiva ai lavori in argomento, costituita dai seguenti elaborati progettuali, allegati al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale:

RG Relazione generale;

OP0 Relazione di calcolo dell'opera provvisionale;

OP1 Elaborato grafico carpenteria metallica dell'opera provvisionale;

VIAB Schema della viabilità;

EPU Elenco prezzi unitari;

AP Analisi dei prezzi;

CME Computo metrico estimativo;

QC Quadro comparativo di raffronto;

ritenuto di affidare i lavori di cui alla perizia di variante, per l'importo netto di euro 68.626,95 + IVA, per complessivi euro 83.724,88, all'impresa Pertot Ecologia / Servizi s.r.l. - C.F. e P.IVA 00808740328 con sede a Trieste (TS) in via del Ponticello n. 29, che si è dichiarata disponibile a dar corso agli stessi, ed impegnare la relativa spesa;

preso altresì atto che la variazione delle modalità operative di cantiere permette di ridurre al minimo le modifiche alla conformazione stradale durante l'esecuzione dei lavori di consolidamento dei ponti, ed in particolare non verranno installati impianti semaforici temporanei, la cui spesa era stimata in euro 21.998,88 (imp. 93400/2018);

che in considerazione dei lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva e dell'adeguamento delle spese correlate, il quadro economico dell'appalto viene aggiornato secondo il seguente prospetto, comportante una spesa complessiva di euro 450.000,00:

Voce di spesa	Importo
A.1 Lavori in appalto	Euro 119.208,94
A.2 Perizia di variante	Euro 75.065,43
A.3 Oneri per la sicurezza	Euro 63.846,59
A.4 Oneri per la sicurezza covid-19	Euro 5.452,07
Totale A	Euro 263.573,03
B – Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1 IVA 22%	Euro 57.986,07
B.2 Incarico ing. Mario Smrekar progettazione (liquidato)	Euro 28.548,00
B.3 Incarico ing. Malech prog. variante + assist. DL	Euro 9.880,00
B.4 Incarico arch. Radanich CSE+DL	Euro 24.741,60
B.5 incarico collaudo statico ing. Todaro	Euro 1.886,28
B.7 incentivo	Euro 2.475,00
B.8 fondo innovazione e tecnologia	Euro 900,00
B.9 impianti semaforici	--
B.10 energia elettrica pompe (stima, IVA inclusa)	Euro 4.099,98
B.11 pulizia sponde Canal grande (stima, IVA inclusa)	Euro 47.265,38
B.12 oneri occupazione specchio d'acqua (stima, IVA inclusa)	Euro 500,00
B.13 fornitura transenne	--
B.14 adeguamento parcella Radanich	Euro 3.387,70
B.15 adeguamento parcella Malech	Euro 2.600,00
B.16 adeguamento parcella Todaro	Euro 2.156,96
B.17 Imprevisti	--
Totale B	Euro 186.426,97

Totale generale	Euro 450.000,00

ritenuto di provvedere agli impegni di spesa per l'aggiornamento dell'onorario per gli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo dell'intervento, secondo le voci B.14, B.15, B.16 del quadro economico sopra riportato;

preso atto che la spesa di cui alle voci B.10, B.11, B.12 risulta stimata, e gli affidamenti troveranno copertura alle prenotazioni di spesa riferite all'intervento di cui trattasi;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

preso atto che le prestazioni connesse all'intervento in oggetto verranno svolte per tutta la durata dei lavori, con che le obbligazioni giuridicamente perfezionate con il presente provvedimento si sviluppano negl corso degli esercizi 2020 e 2021;

ritenuto opportuno modificare il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi, da ultimo approvato con la citata deliberazione giuntale n. 688/2019, secondo il prospetto seguente:

anno 2018: euro 28.548,00

anno 2019: euro 0,00

anno 2020: euro 109.880,00

anno 2021: euro 311.572,00

spesa totale: euro 450.000,00

ritenuto opportuno provvedere agli impegni di spesa ed alle prenotazioni di spesa riferite alla maggiore spesa per i lavori, nonché per gli ulteriori affidamenti connessi all'intervento di cui trattasi;

considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

vista la deliberazione giuntale n. 17 del 24.01.2019, di modifica della macrostruttura, con la quale in particolare è stato costituito il Servizio strade e verde pubblico nel Dipartimento territorio, economia, ambiente e mobilità, tra la cui competenze rientra l'appalto in oggetto;

dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono svolte dal Direttore del Servizio ambiente ed energia, dott. ing. Enrico Cortese;

preso atto che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 08.04.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 nonché il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

richiamata la D.G. n. 145 dd. 17/04/2020 – Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi

dell'art. 3 – c. 4 - del D.Lg. 118/2011– con la quale è stata – tra l'altro effettuata la reimputazione degli impegni ed accertamenti precedentemente approvati;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

ritenuto di provvedere in conformità,

DETERMINA

1. di dare atto che con deliberazione consiliare n. 16 dd. 08.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 nonché il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;
2. di dare atto che con deliberazione giuntale n. 145 dd. 14.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del DLgs. n. 118/2011;

3. di dare atto che con deliberazione giuntale n. 688/2019 dd. 19.12.2019, la Giunta comunale ha autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta per l'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di euro 36.665,78 IVA compresa, per affrontare le spese necessario a completare l'intervento come citate in premessa;

4. di dare atto che con deliberazione giuntale n. 112/2020 è stata approvata la variazione di esigibilità dal 2019 al 2020 dell'importo di euro 36.665,78, corrispondente al ribasso di gara (pren. 82100/2019);

5. di dare atto che con DIM n. 487/2020 si è provveduto al depennamento dell'importo di euro 19.032,00 dall'imp, 93200/2019, in quanto a seguito del decesso dell'ing, Mario Smrekar detto importo risultava collegato ad una prestazione divenuta ineseguibile, e che l'importo di euro 19.032,00, confluito nell'avanzo vincolato in sede di conto consuntivo 2019, è stato applicato al bilancio al capitolo 20171860;

6. di dare atto che con DIM n. 760/2020 è stato affidato all'ing. Niccolò Malech l'incarico di progettazione della perizia di variante e suppletiva ai lavori in argomento, ed è stata prenotata la spesa di euro 19.032,00 alla pren. 65730/2020;

7. di dare atto che con DIM n. 873/2020 è stato disposto di affidare all'arch. Fabio Radanich l'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza e di direttore dei lavori per i lavori in oggetto;

8. di dare atto che nel corso della redazione della perizia di variante e suppletiva all'intervento, è emersa la necessità di eseguire ulteriori interventi complementari all'intervento

di manutenzione straordinaria del ponte, per la spesa ulteriore presunta di euro 100.000,00;

9. di dare atto che con e-mail dd. 18.09.2020, conservata in atti, il Direttore del Dipartimento Servizi finanziari, tributi e partecipazioni societarie dott. Vincenzo Di Maggio ha autorizzato l'utilizzo del capitolo 1051700 per l'imputazione della spesa complessiva di euro 100.000,00 di cui al punto 8, finanziata come segue:

per euro 51.979,97 con Contributo regionale (1CR) – acc. 4497/2020 al capitolo E 00271000 "Contributi dalla Regione per opere pubbliche"

per euro 48.020,03 con Proventi derivanti da urbanizzazioni (1URB) – acc. 2283/2020 al capitolo E 00294000 "Proventi derivanti dalle concessioni edilizie"

10. di approvare la perizia di variante e suppletiva ai lavori in argomento, costituita dai seguenti elaborati progettuali, allegati al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale:

RG Relazione generale;
OP0 Relazione di calcolo dell'opera provvisionale;
OP1 Elaborato grafico carpenteria metallica dell'opera provvisionale;
VIAB Schema della viabilità
EPU Elenco prezzi unitari;
AP Analisi dei prezzi;
CME Computo metrico estimativo;
QC Quadro comparativo di raffronto;

11. di approvare l'aggiornamento del quadro economico, per una spesa complessiva di euro 450.000,00, come riportato in premessa;

12. di affidare i lavori di cui alla perizia di variante, per l'importo netto di euro 68.626,95 + IVA, per complessivi euro 83.724,88, all'impresa Pertot Ecologia / Servizi s.r.l. - C.F. e P.IVA 00808740328 con sede a Trieste (TS) in via del Ponticello n. 29, che si è dichiarata disponibile a dar corso agli stessi;

13. di dare atto che la maggiore spesa di euro 100.000,00 di cui al punto 8 risulta indifferibile ed urgente per garantire l'avvio dei lavori di cui all'appalto codice opera 17186, i quali risultano già contrattualizzati con la ditta, e sono finalizzati a loro volta a salvaguardare la pubblica incolumità in quanto preordinati a mantenere in sicurezza le strade del territorio comunale;

14. di dare atto che le prestazioni connesse all'intervento in oggetto verranno svolte per tutta la durata dei lavori, con che le obbligazioni giuridicamente perfezionate con il presente provvedimento si sviluppano negl corso degli esercizi 2020 e 2021;

15. di modificare il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi, da ultimo approvato con deliberazione giuntale n. 688/2019, secondo il seguente prospetto:

anno 2018: euro 28.548,00

anno 2019: euro 0,00

anno 2020: euro 109.880,00

anno 2021: euro 311.572,00

spesa totale: euro 450.000,00

16. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2020	20190093300	0	17186 manutenzione straordinaria Pontebianco e Ponteverde - aggiud. lavori - fin. contr. reg.le risc	50171860	63.334,22	-	
2020	20190093500	0	17186 - manutenzione straordinaria Pontebianco e Ponteverde - aggiudicazione lavori - lavori quota 2	50171860	74.500,00	-	
2020	20190093400	0	17186 - manutenzione straordinaria Pontebianco e Ponteverde - aggiudicazione lavori - impianti semaf	50171860	21.998,88	-	
2020	20190082100	0	17186 manutenzione straordinaria Pontebianco e Ponteverde approvazione progetto esecutivo e determin	50171860	2.044,18	-	
2020	20190093000	0	17186 - manutenzione straordinaria Pontebianco e Ponteverde - aggiudicazione lavori -IMPREVISTI - FI	50171860	659,84	-	
2020	20200065972	0	17186 Manut. straord. Pontebianco e Ponteverde - INCARICO RADANICH - FIN. CONTR. REG.	50171860	24.741,60	-	
2020	20200065730	0	17186 Manut. straord. Pontebianco e Ponteverde - INCARICHI VARI - FIN. AVANZO VINC. GIA' URBAN.	20171860	19.032,00	-	

17. di prenotare la spesa complessiva di euro 51.865,36 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2021	20171860	17186 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTEBIANCO E PONTEVERDE	02261	U.2.02.01.09.012	10106	17186	N	19.032,00	
2021	01051700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO PUBBLICO A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI-TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	02358	U.2.02.01.09.012	00099	07260	N	8.130,46	fin 1URB - acc-2283/2020
2021	50171860	17186 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTEBIANCO E PONTEVERDE (da FPV)	02261	U.2.02.01.09.012	10106	17186	N	22.658,72	fin.88 1URB
2021	50171860	17186 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTEBIANCO E PONTEVERDE (da FPV)	02261	U.2.02.01.09.012	10106	17186	N	2.044,18	fin.4 1CR

18. di impegnare la spesa complessiva di euro 254.445,36 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note

2021	50171860	17186 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTEBIANCO E PONTEVERDE (da FPV)	02261	U.2.02.01.09.012	10106	17186	N	63.334,22	lavori 2021 - fin. 1CR
2021	50171860	17186 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTEBIANCO E PONTEVERDE (da FPV)	02261	U.2.02.01.09.012	10106	17186	N	74.500,00	lavori 2021 - fin. 1URB
2021	01051700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO PUBBLICO A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI-TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	02358	U.2.02.01.09.012	00099	07260	N	51.979,97	perizia variante - fin. 1CR acc. 4497/2020
2021	01051700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO PUBBLICO A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI-TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	02358	U.2.02.01.09.012	00099	07260	N	31.744,91	perizia variante- fin. 1URB acc. 2283/2020
2021	50171860	17186 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTEBIANCO E PONTEVERDE (da FPV)	02261	U.2.02.01.09.012	10106	17186	N	24.741,60	incarico DL CSE arch. Radanich
2021	01051700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO PUBBLICO A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI-TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	02358	U.2.02.01.09.012	00099	07260	N	2.600,00	adeguamento onorario Malech - fin. 1URB acc. 2283/2020
2021	01051700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO PUBBLICO A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI-TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	02358	U.2.02.01.09.012	00099	07260	N	3.387,70	adeguamento onorario Radanich - fin. 1URB acc. 2283/2020
2021	01051700	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO PUBBLICO A CURA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI-TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE	02358	U.2.02.01.09.012	00099	07260	N	2.156,96	adeguamento onorario Todaro - fin. 1URB acc- 2283/2020

19. di dare atto che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporterà, come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

20. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:

AP_2020.10.23.pdf

CME_2020.10.23.pdf

EPU_2020.10.23.pdf

OP0 .pdf

OP1_2020.10.23.pdf

QC_2020.10.23.pdf

RG_2020.11.25.pdf

VIAB_2020.10.23.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott,arch, Andrea de Walderstein)

Trieste, *vedi data firma digitale*	*Documento sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*

Responsabile del procedimento: dott. arch. Andrea de Walderstein	Tel: 0406754745	E-mail: andrea.de.walderstein@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Massimiliano Modugno	Tel: 0406758778	E-mail: massimiliano.modugno@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE WALDERSTEIN ANDREA
CODICE FISCALE: DWLNDR66E20E125S
DATA FIRMA: 01/12/2020 10:15:11
IMPRONTA: 270C112EE508DB0FBA31C6DC872DB1594919AAE1F35B20DD538030177BAD696C
4919AAE1F35B20DD538030177BAD696CEAE5A1ABD268F8AD127071917F4DE4A0
EAE5A1ABD268F8AD127071917F4DE4A0631AEFA9EBF9A01C2AF86A0FCC4DE3BA
631AEFA9EBF9A01C2AF86A0FCC4DE3BA5A3119C04BCF47255C1E51214B64C9DE